

**SEKRETARIJAT ZA STAMBENO - KOMUNALNE  
POSLOVE I SAOBRAĆAJ IZVJEŠTAJ PROGRAMA  
UREĐENJA PROSTORA**

I	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	planirano	ugovoreno		realizovano
		0.00 €	projektant	cijena	
1	Izrada tehničke dokumentacije				
1.1.	Izrada glavnog projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov	4,000.00 €	"Signal M" doo, Bijelo Polje	3,948.42 €	realizovano
1.2.	Revizija Glavnog projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov	1,000.00 €			postupak u toku
1.3.	Elaborat zaštite na radu za Glavni projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov	300.00 €	"Signal M" doo, Bijelo Polje	298.49 €	realizovano
1.4.	Revizija Elaborata zaštite na radu za Glavni projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov	150.00 €			postupak u toku
1.5.	Elaborat protivpožarne zaštite za Glavni projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov	300.00 €	"Signal M" doo, Bijelo Polje	298.49 €	realizovano
1.6.	Revizija Elaborata protivpožarne zaštite za Glavni projekat za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko	150.00 €			postupak u toku
1.7.	Elaborat o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera ( kiosk i bilbordi)	7,000.00 €	"Art Build" doo, Bijelo Polje	5,950.00 €	realizacija u toku
1.8.	Projekat za Popločavanje parkinga u ul. 3. Januara i u ul.T.žižića-neposrednim postupkom	1,500.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,428.00 €	realizovano
1.9.	Projektanski nadzor za izgradnju semafora na raskrsnici u Rakonjama-neposrednim postupkom	1,400.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,400.00 €	realizovano

II	LOKALNA INFRASTRUKTURA	planirano	ugovoreno		realizovano
		297,000.00 €	izvođač	cijena	
1	Zamjena postojeće javne rasvjete led rasvjetom u	- €			u toku
2	Izgradnja semafora	60,000.00 €			potpisan ugovor
3	Izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije	5,000.00 €	"Alfa Project" doo, Podgorica	3,819.90 €	realizovano

4	Nabavka i ugradnja brzinskih displeja	15,000.00 €			postupak po žalbi
5	<i>Izrada i rekonstrukcija horizontalne signazacije-uzeta sredstva za druge pozicije</i>	<i>30,000.00 €</i>	"AM sistem" doo, Podgorica	14,089.81 €	realizovano
6	Nabavka i ugradnja "ležećih policajaca"	5,000.00 €	"Alfa Project" doo, Podgorica	4,348.26 €	realizovano
7	Nabavka i ugradnja odbojne ograde	30,000.00 €	"Alfa Project" doo, Podgorica	22,733.76 €	realizovano
8	Izrada tabli i obilježavnje ulica u Bijelom Polju	15,000.00 €	"Alfa Project" doo, Podgorica	11,900.00 €	realizacija u toku
9	Uredjenje grada za novogodišnje praznike	5,000.00 €	Fer Elektro doo, Bijelo Polje	5,000.00 €	realizovano
10	Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje	10,000.00 €	Rocky Pistolato CC doo, Podgorica	9,955.00 €	realizovano
11	Nabavka i ugradnja mobilijara za park				
11.1.	Partija 1. Nabavka, transport i ugradnja „pametne klupe“	3,500.00 €	"Uzor M" doo, Podgorica	3,332.00 €	raskid ugovora
11.2.	Partija 2. Nabavka, transport i ugradnja parkovskih klupa	16,500.00 €	"Belim Invest" doo, Podgorica	13,708.80 €	raskid ugovora
12	Tekuće održavanje javne rasvjete	30,000.00 €	"Fer elektro" doo, Bijelo Polje	29,665.00 €	u toku
13	Farbanje ograda na mostovima	10,000.00 €	"Alfa Project" doo, Podgorica	9,200.23 €	realizovano
14	Održavanje semafora	8,000.00 €	"Zito Co" doo, Bijelo Polje	8,000.00 €	u toku
15	Nabavka betonskih i AB cijevi	25,000.00 €	"Zito Co" doo, Bijelo Polje	23,900.00 €	realizovano
16	Uređenje gradskih plaža				
16.1.	Partija 1. Uređenje plaže Vidovina	7,500.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,211.40 €	potpisan ugovor
16.2.	Partija 2. Uređenje plaže Sinjavac	7,500.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,366.10 €	potpisan ugovor
17	Popravka trotoara i farbanje, popravka i postavljanje zaštitnih stubića	6,000.00 €	"Fineco" doo BP	5985.11	realizovano
18	Saniranje postojećih atmosferskih šahti	8,000.00 €			
19	Popločavanje parkinga u ul. 3. Januara i u ul.T.Žižića (sredstva uzeta iz pozicije 5)	14,000.00 €	"Inženjeringpromet" doo, Bijelo Polje	13,688.50 €	realizovano
20	Opremanje igrališta na gradskom trgu (sredstva uzeta iz pozicije 5)	10,000.00 €	"Li Commerce" doo, Podgorica	9,942.50 €	realizacija u toku
21	Nalepnice Znak pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom (sredstva uzeta iz pozicije 5)	5,000.00 €	"Luxprint" doo, Podgorica	3,748.50 €	realizovano
22	Saniranje pješačke staze ul.III Sandžačke brigade (sredstva uzeta iz pozicije 18)	8,000.00 €			tender u toku
		<b>planirano</b>	<b>ugovoreno</b>		<b>realizovano</b>

III	INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH			180,000.00 €	izvođač	cijena	
1	Partija I MZ Bistrica	m <sup>3</sup>	800	7,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,197.12 €	u toku
2	Partija II MZ Godijevo	m <sup>3</sup>	600	4,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,198.32 €	završeno
3	Partija III MZ Rasovo	m <sup>3</sup>	800	4,800.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,798.08 €	u toku
4	Partija IV MZ Lozna	m <sup>3</sup>	800	5,600.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	5,502.56 €	završeno
5	Partija V MZ Pavino Polje	m <sup>3</sup>	800	7,200.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	7,101.92 €	završeno
6	Partija VI MZ Kovren	m <sup>3</sup>	700	4,900.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,898.04 €	
7	Partija VII MZ Tomaševo	m <sup>3</sup>	800	6,400.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	6,302.24 €	završeno
8	Partija VIII MZ Korita	m <sup>3</sup>	1,000	8,000.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,996.80 €	
9	Partija IX MZ Kanje	m <sup>3</sup>	600	4,800.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,798.08 €	završeno
10	Partija X MZ Čeoče	m <sup>3</sup>	800	9,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	9,596.16 €	
11	Partija XI MZ Sutivan	m <sup>3</sup>	600	5,400.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	5,397.84 €	
12	Partija XII MZ Zaton	m <sup>3</sup>	600	4,800.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	4,698.12 €	završeno
13	Partija XIII MZ Ivanje	m <sup>3</sup>	800	6,400.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	6,397.44 €	
14	Partija XIV MZ Gubavač	m <sup>3</sup>	300	1,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,599.36 €	
15	Partija XV MZ Cerovo	m <sup>3</sup>	600	7,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,197.12 €	završeno
16	Partija XVI MZ Dobrakovo	m <sup>3</sup>	300	2,100.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,099.16 €	završeno
17	Partija XVII MZ Grab-Kičava	m <sup>3</sup>	700	8,400.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	8,305.01 €	
18	Partija XVIII MZ Crhalj	m <sup>3</sup>	600	4,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,198.32 €	završeno
19	Partija XIX MZB Obrov-	m <sup>3</sup>	400	4,800.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,798.08 €	završeno
20	Partija XX MZ Goduša	m <sup>3</sup>	600	4,800.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,798.08 €	završeno
21	Partija XXI MZ Njegnjevo	m <sup>3</sup>	400	3,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,198.72 €	
22	Partija XXII MZ Laholo	m <sup>3</sup>	800	5,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	5,597.76 €	završeno
23	Partija XXIII MZ Ravna Rijeka	m <sup>3</sup>	800	7,200.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	7,101.92 €	
24	Partija XXIV MZ Babića	m <sup>3</sup>	300	3,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,598.56 €	
25	Partija XXV MZ Lipnica	m <sup>3</sup>	400	4,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	4,598.16 €	
26	Partija XXVI MZ Nikoljac	m <sup>3</sup>	440	4,400.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	4,293.52 €	
27	Partija XXVII MZ Prijelozci	m <sup>3</sup>	600	4,800.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	4,698.12 €	završeno
28	Partija XXVIII MZ Nedakusi	m <sup>3</sup>	400	3,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,198.72 €	u toku
29	Partija XXIX MZ Galica	m <sup>3</sup>	600	5,400.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	5,397.84 €	završeno
30	Partija XXX MZ Potkrajci	m <sup>3</sup>	200	1,600.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,599.36 €	završeno
31	Partija XXXI MZ Brzava	m <sup>3</sup>	800	6,400.00 €	"Building biro" doo, Bijelo Polje	6,302.24 €	završeno
32	Partija XXXII MZ Kukulje	m <sup>3</sup>	800	7,200.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	7,197.12 €	
33	Partija XXXIII MZ Potrk	m <sup>3</sup>	800	6,400.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	6,397.44 €	
34	Partija XXXIV MZ Lješnica	m <sup>3</sup>	400	4,000.00 €	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,998.40 €	završeno

		planirano	ugovoreno		realizovano
IV	INVESTICIONO ODRŽAVANJE - PROČIŠĆAVANJE BULDOZEROM	87,980.00 €	izvođač	cijena	

1	Partija I MZ Bistrica	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
2	Partija II MZ Godijevo	h	30	<b>2,400.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,399.04 €	<b>završeno</b>
3	Partija III MZ Rasovo	h	50+31	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
4	Partija IV MZ Lozna	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
5	Partija V MZ Pavino Polje	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
6	Partija VI MZ Kovren	h	40	<b>3,200.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,199.20 €	<b>završeno</b>
7	Partija VII MZ Tomaševo	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
8	Partija VIII MZ Korita	h	40	<b>4,000.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,999.83 €	<b>završeno</b>
9	Partija IX MZ Kanje	h	30+61	<b>2,100.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,099.87 €	<b>završeno</b>
10	Partija X MZ Čeoče	h	40	<b>2,600.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,599.91 €	<b>završeno</b>
11	Partija XI MZ Sutivan	h	30	<b>1,950.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,949.93 €	
12	Partija XII MZ Zaton	h	40	<b>2,600.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,599.91 €	<b>završeno</b>
13	Partija XIII MZ Ivanje	h	40	<b>2,800.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,799.83 €	<b>završeno</b>
14	Partija XIV MZ Gubavač	h	30+14	<b>1,950.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,949.93 €	<b>završeno</b>
15	Partija XV MZ Cerovo	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	
16	Partija XVI MZ Dobrakovo	h	30	<b>2,100.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,099.87 €	<b>završeno</b>
17	Partija XVII MZ Grab-Kičava	h	50+38.5	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
18	Partija XVIII MZ Crhalj	h	30	<b>2,100.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,099.87 €	<b>završeno</b>
19	Partija XIX MZ Obrov-Loznice	h	30+13	<b>2,100.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,099.87 €	<b>završeno</b>
20	Partija XX MZ Goduša	h	40	<b>3,200.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,199.20 €	<b>završeno</b>
21	Partija XXI MZ Njegnjevo	h	15	<b>975.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	974.97 €	<b>završeno</b>
22	Partija XXII MZ Laholo	h	50	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
23	Partija XXIII MZ Ravna Rijeka	h	50++92	<b>3,500.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,499.79 €	<b>završeno</b>
24	Partija XXIV MZ Babića	h	15	<b>975.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	974.97 €	<b>završeno</b>
25	Partija XXV MZ Lipnica	h	20	<b>1,400.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,399.92 €	<b>završeno</b>
26	Partija XXVI MZ Nikoljac	h	15	<b>975.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	974.97 €	<b>završeno</b>
27	Partija XXVII MZ Prijelozci	h	40	<b>2,800.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,799.83 €	<b>završeno</b>
28	Partija XXVIII MZ Nedakusi	h	30	<b>1,950.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,949.93 €	<b>završeno</b>
29	Partija XXIX MZ Galica	h	40	<b>3,200.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,199.20 €	<b>završeno</b>
30	Partija XXX MZ Potkrajci	h	17	<b>1,105.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,104.96 €	<b>završeno</b>
31	Partija XXXI MZ Brzava	h	40	<b>2,800.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,799.83 €	<b>završeno</b>
32	Partija XXXII MZ Kukulje	h	40	<b>2,800.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	2,799.83 €	<b>završeno</b>
33	Partija XXXIII MZ Potrk	h	40	<b>3,200.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	3,199.20 €	<b>završeno</b>
34	Partija XXXIV MZ Lješnica	h	20	<b>1,200.00 €</b>	"Orto Projekt" doo, Bijelo Polje	1,200.00 €	<b>završeno</b>

<b>planirano</b>	<b>izvođač</b>	<b>fakturisano</b>	<b>realizovano</b>
------------------	----------------	--------------------	--------------------

V	OSTALE OBAVEZE				
1	Troškovi javne rasvete	120,000.00 €		63,281.51 €	u toku
2	Tekuće održavanje lokalnih puteva i javnih površina	700,000.00 €	"Komunalno Lim" doo	568,995.12 €	u toku

---