



**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
**KONSULTATIVNA GRUPA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA**  
**RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026**  
**ZA 2024. GODINU**

**Bijelo Polje, april 2025. godine**

## SADRŽAJ:

|                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Uvod.....                                                                                                                                                                                                   | 2  |
| 2. Metodološki pristup.....                                                                                                                                                                                    | 2  |
| 3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2022. godinu .....                                                               | 3  |
| 3.1. Projekat Đalovića pećina.....                                                                                                                                                                             | 3  |
| 3.2. Projekat Ski centar „Cmiljača” - valorizacija planine Bjelasica.....                                                                                                                                      | 3  |
| 3.3 Projekat – projektovanje i izgradnja I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa Postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a).....                                                                  | 3  |
| 3.4. Projekat izvođenja radova rekonstrukcije magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane i magistralnog puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova sa sanacijom klizišta u Dobrakovu..... | 4  |
| 3.5. Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od vatrogasnog doma do ulice “Limska”-Dom zdravlja.....                                                                             | 5  |
| 4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. godina u 2022. godini.....                                                                                | 6  |
| 5. Zaključak.....                                                                                                                                                                                              | 12 |

## **1. UVOD**

Strateški plan razvoja Opštine ima za cilj uspostavljanje ravnoteže između razvojnih potencijala i mogućnosti njihove valorizacije u svim sferama društvenog života. Svrha donošenja Plana je identifikacija ključnih problema i iznalaženje mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Strateški plan Opštine Bijelo Polje ima Saglasnost od Ministarstva ekonomskog razvoja i usvojen je na sjednici skupštine Opštine koja je održana 26.04.2022. godine.

Rješenjem predsjednika Opštine Petra Smolovića br. 01-018/21-569 od 30.08.2021 godine formirana je Konsultativna grupa za izradu Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. god. i izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje br. 01-018/23-762 od 24.05.2023. god. koju čine predstavnici lokalne samouprave, javnih i privatnih institucija, organizacija i predstavnika NVO sektora.

Zadatak Konsultativne grupe pored ostalog je da priprema i podnosi predsjedniku Opštine, Skupštini opštine Bijelo Polje i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje Izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine, kao i da prati i analizira realizaciju projekata iz godišnjih planova Opštine i razmatra godišnji plan za naredni jednogodišnji period. Praćenje sprovođenja Strateškog plana uz ocjenu rezultata je značajan element za ostvarenje Strateškog plana razvoja.

Shodno tome, Konsultativna grupa je pripremila Predlog Izvještaja o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026. god. za 2024. godinu, koji se ujedno prezentuje i odbornicima Skupštine opštine Bijelo Polje u skladu sa prethodno utvrđenom praksom izvještavanja o realizaciji strateških dokumenata.

## **2. METODOLOŠKI PRISTUP**

Predmetni Izvještaj je urađen u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave kao i u skladu sa procedurama koje su definisane BFC standardom.

### **3. KRATAK OPIS REALIZOVANIH PROJEKATA I VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026. ZA 2024. GODINU**

#### **3.1. PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA**

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo turizma, Uprava za kapitalne projekte sa nadležnim opštinskim službama. Planirana sredstva odnose se na: raspisivanje tendera, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme.

U protekloj godini na projektu Đalovića pećina su nastavljeni radovi na izgradnji vodovoda za vodosnabdijevanje vizitoring centra u naselju Bistrica. Na ovom Projektu izvještajnom period realizovani su radovi u iznosu od 280.000,00 eura.

#### **3.2. PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA” -VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA**

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo turizma, Uprava za kapitalne projekte sa nadležnim opštinskim sekretarijatima, direkcijama i službama.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice, primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza.

U toku su procedure kod Uprave za kapitalne projekta za dalju realizaciju započetih projekata, projektovanja i ugovaranja u putnoj i vodovodnoj infrastrukturi, sprovođenju tehničkih prijema kao i radova na energetskej infrastrukturi sa povezivanjem ski centra Cmiljača i ski centra Žarski.

#### **3.3 PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)**

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Prva faza projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena.

Projekat izgranje Glavni kanalizacioni kolektor u dužini od 6 km sa tri pumpna postrojenja na trasi i dio sekundarne kanalizacione mreže po principu „projektuj - izgradi” je finansiran od grant novčanih sredstava Evropske Unije (IPA) koje je Opština Bijelo Polje obezbijedila u saradnji sa nadležnim ministarstvima i DOO “Project - Consulting” - Podgorica u iznosu od 3,1 milion eura. Objekat je završen i ima Upotrebnu dozvolu.

Opština Bijelo Polje u prethodnom periodu, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, obezbijedila 70% potrebnih novčanih sredstava za realizaciju projekta Postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda (PPOV) i izgradnju prve faze po sistemu „projektuj-izgradi” iz kredita Evropske investicione banke i grant sredstava Zapadnobalkanskog investicionog okvira - WBIF. Tokom 2023 godine, Opština Bijelo Polje je donijela Odluku u Skupštini opštine Bijelo Polje za obezbjeđivanje nedostajućih okvirno 30% novčanih sredstava kroz dodatno kreditno zaduženje kod Evropske investicione banke. U toku su procedure kod Skupštini opštine Bijelo Polje o potvrđivanju ove Odluke i procedure odobrenja kod Ministarstva finansija i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera za potpisivanje Ugovora sa Evropskom investicionom bankom za kreditno zaduženje okvirno 30% nedostajućih sredstava za projekat PPOV-a.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g-din Petar Smolović, je formirao Jedinicu za implementaciju Projekta PPOV-a i Komisiju za evaluaciju ponuda tokom tenderskog postupka, sastavljenu od predstavnika Opštine Bijelo Polje, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i DOO “Project – Consulting Podgorica. Zadatak Komisije je da izvrši inicijalnu selekciju kandidata u fazi pretkvalifikacije i u drugoj fazi izabere najpovoljnijeg ponuđača od kompanija koje su ispunile uslove u pretkvalifikaciji za projekat PPOV-a u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj-izgradi”. Tenderski postupak za izbor projektanta glavnih projekata i izvođenje radova PPOV-a prve faze je u toku.

### **3.4. PROJEKAT IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH PUTEVA M-2.1. I M-2, LEPENAC-RIBAREVINE-PODA –BERANE I MAGISTRALNOG PUTA M-2.1 OD BARSKOG MOSTA DO DOBRAKOVA SA SANACIJOM KLIZIŠTA U DOBRAKOVU**

U 2023.godini Uprava za saobraćaj je počela sa izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda – Berane. Revidovana tehnička dokumentacija sadrži, kompletnu rekonstrukciju i proširenje profila puta sa rekonstrukcijom potpornih zidova, propusta za atmosferske vode kao i u naseljenim mjestima trotoare sa rasvjetom.

Na projektu u 2024.godini na rekonstrukciji magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane su izvedeni radovi u vrijednosti od 14.500.000,00 €.

Na projektu rekonstrukcije magistralnog puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova sa sanacijom klizišta u Dobrakovu u 2024.godini realizovani su radovi u iznosu od 4.200.000,00 €.

### **3.5. UREĐENJE LIJEVE OBALE RIJEKE LIM (ŠETALIŠTE SA BICIKLISTIČKOM STAZOM) OD VATROGASNOG DOMA DO ULICE „LIMSKA”- DOM ZDRAVLJA**

U Bijelom Polju trenutno se realizuje značajan infrastrukturni projekat uređenja lijeve obale rijeke Lim, s ciljem zaštite naselja od poplava i unapređenja urbanog prostora. Radovi obuhvataju izgradnju obaloutvrde dužine 612 metara, koja se prostire od vatrogasnog doma do Ulice „Limska”. Ovaj Projekat ima za cilj trajnu zaštitu naselja od poplava, istovremeno pružajući dodatne površine za rekreaciju i šetnju uz rijeku Lim u užem gradskom području.

Osim zaštite od poplava, projekat ima za cilj i unapređenje vizuelnog izgleda grada. Na vrhu armirano betonskih potpornih zidova gradi se šetalište sa biciklističkom stazom ukupne širine od 5,5 metara, što će dodatno obogatiti urbani pejzaž i pružiti građanima prostor za rekreaciju.

Projekat se realizuje u okviru Regionalnog projekta Svjetske banke - Projekta integrisanog razvoja koridora rijeka Drine i Lima, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i opštine Bijelo Polje.

Ukupna finansijska ulaganja u 2024.godini su 1.830.000,00 €.

**4. TABELA: IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEŠKOG  
PLANA RAZVOJA 2022-2026. GODINA U 2024. GODINI**

| R.br. | PROJEKAT                                                                                                 | Planirana<br>investicija za<br>period 2022-<br>2026 god. (€) | Potrebna<br>sredstva u<br>2024.god. | Ukupno<br>realizovano u<br>2024.god. | Državni Budžet<br>i Budžet JLS za<br>2024.god. | Kreditno<br>zaduženje | Ostali izvori<br>finansiranja<br>i donacije | NAPOMENA                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.    | Izgradnja otkupnog centra<br>poljoprivrednih proizvoda<br>-faza I                                        | 3.500.000,00                                                 | 1.000.000,00                        |                                      |                                                |                       |                                             | Nije<br>realizovano                                |
| 2.    | Podsticajne mjere iz agro<br>budžeta i budžeta Opštine<br>za razvoj poljoprivrede i<br>ruralnih područja | 2.900.000,00                                                 | 1.000.000,00                        | 488.794,60                           | 488.794,60                                     |                       |                                             | Sredstva za<br>podsticaj iz<br>lokalnog<br>Budžeta |
| 3.    | Nastavak radova na<br>valorizaciji planine<br>Bjelasice                                                  | 5.500.000,00                                                 | 3.901.002,00                        |                                      |                                                |                       |                                             | Nije<br>realizovano                                |
| 4.    | Nastavak radova na<br>valorizaciji "Đalovića<br>Pećine"                                                  | 7.000.000,00                                                 | 1.990.501,00                        |                                      |                                                |                       |                                             | Nije<br>realizovano                                |
| 5.    | Uređenje izletišta "Kisjele<br>vode" sa sportskim<br>sadržajima.                                         | 500.000,00                                                   | 200.000,00                          |                                      |                                                |                       |                                             | Nije<br>realizovano                                |
| 6.    | Izgradnja predškolske<br>ustanove (jaslice i vrtić)<br>Gornji grad.                                      | 2.100.000,00                                                 | 200.000,00                          |                                      |                                                |                       |                                             | Nije<br>realizovano                                |

| R.br. | PROJEKAT                                                                                                                | Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€) | Potrebna sredstva u 2024.god. | Ukupno realizovano u 2024.god. | Državni Budžet i Budžet JLS za 2024.god. | Kreditno zaduženje | Ostali izvori finansiranja i donacije | NAPOMENA                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7.    | Izgradnja sportskog terena u Lješnici sa mostom i regulacijom rijeke Lješnice u dijelu mosta (proc. vrij. 3.000.000 €). | 2.150.000,00                                       | 500.000,00                    | 49.156,99<br>3.993,00          | 53,149.99                                |                    |                                       | Prenosi se u Program za 2025.godinu |
| 8.    | Revitalizacija, rekonstrukcija i izgradnja elektro-energetskih objekata.                                                | 1.928.811,00                                       | 944.400,00                    | 764.235,64                     |                                          |                    | 764.235,64                            | Realizovano CEDIS                   |
| 9.    | Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima.                                                | 241.000,00                                         | 50.000,00                     |                                |                                          |                    |                                       | Nije realizovano                    |
| 10.   | Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjica".                                                            | 200.000,00                                         | 200.000,00                    | 280.000,00                     | 280.000,00                               |                    |                                       | Realizacija u toku                  |
| 11.   | Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala.                                                              | 25.000,00                                          | 25.000,00                     |                                |                                          |                    |                                       | Nije realizovano                    |
| 12.   | Vodovod Zminac – dodatni radovi na rezervoaru.                                                                          | 10.000,00                                          | 10.000,00                     |                                |                                          |                    |                                       | Nije realizovano                    |

| R.br. | PROJEKAT                                                                                                                                            | Planirana<br>investicija za<br>period 2022-<br>2026 god. (€) | Potrebna<br>sredstva u<br>2024.god. | Ukupno<br>realizovano u<br>2024.god. | Državni Budžet<br>i Budžet JLS za<br>2024.god. | Kreditno<br>zaduženje | Ostali izvori<br>finansiranja<br>i donacije | NAPOMENA           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 13.   | Radovi na izmještanju glavnog distributivnog voda i zamjena azbestno cementnog cjevovoda polietilenskim cjevovodom promjera 35mm u naselju Rakonje. | 19.000,00                                                    | 19.000,00                           | 18.914,72                            | 18.914,72                                      |                       |                                             | Realizovano        |
| 14.   | Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km, i faza L=9,4 km.                                                                                        | 1.000.000,00                                                 | 500.000,00                          |                                      |                                                |                       |                                             | Nije realizovano   |
| 15.   | Rek.magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane (pr. vrij. 36.000.000 €).                                                      | 15.000.000,00                                                | 9.000.000,00                        | 14.500.000,00                        | 14.500.000,00                                  |                       |                                             | Realizacija u toku |
| 16.   | Rekon. magistralnog puta M-21 od Barskog mosta do Dobrakova i sanacija klizišta u Dobrakovu.                                                        | 4.500.000,00                                                 | 100.000,00                          | 4.200.000,00                         | 4.200.000,00                                   |                       |                                             | Realizacija u toku |
| 17.   | Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač – Bistrica.                                                                                 | 2.500.000,00                                                 | 1.000.000,00                        | 850.000,00                           | 850.000,00                                     |                       |                                             | Realizovano        |

| R.br. | PROJEKAT                                                                                                                   | Planirana<br>investicija za<br>period 2022-<br>2026 god. (€) | Potrebna<br>sredstva u<br>2024.god. | Ukupno<br>realizovano u<br>2024.god. | Državni Budžet<br>i Budžet JLS za<br>2024.god. | Kreditno<br>zaduženje | Ostali izvori<br>finansiranja<br>i donacije | NAPOMENA                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18.   | Izgradnja mosta na rijeci Ljubovići u naselju Ribarevine (mjesto "Dvorišta").                                              | 45.000,00                                                    | 45.000,00                           |                                      |                                                |                       |                                             | Prenosi se u Program za 2025. godinu |
| 19.   | Sanacija klizišta na putevima: Lipnca, Voljavac, Cerovo, Kanje, Pavića Potok i Livadiće sa nadzorom za radove.             | 110.000,00                                                   | 110.000,00                          | 108.246,32                           | 108.246,32                                     |                       |                                             | Realizovano                          |
| 20.   | Asfaltiranje opštinskih puteva sa nadzorom nad izvođenjem radova.                                                          | 1.800.000,00                                                 | 900.000,00                          | 820.091,17<br>4.827,90               | 824.919.07                                     |                       |                                             | Realizovano                          |
| 21.   | Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom.                                                                | 2.000.000,00                                                 | 297.414,95                          | 297.414,95                           | 297.414,95                                     |                       |                                             | Realizovano i u toku                 |
| 22.   | Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od Vatrogasnog doma do ulice "Limska"- Dom zdravlja. | 4.200.000,00                                                 | 1.300.310,00                        | 1.830.000,00                         | 1.830.000,00                                   |                       |                                             | Realizacija u toku                   |

| R.br. | PROJEKAT                                                                            | Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€) | Potrebna sredstva u 2024.god. | Ukupno realizovano u 2024.god. | Državni Budžet i Budžet JLS za 2024.god. | Kreditno zaduženje | Ostali izvori finansiranja i donacije | NAPOMENA                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.   | Izgradnja stambenih objekata u naselju Ribarevine (12 stambenih jedinica).          | 400.000,00                                         | 400.000,00                    |                                |                                          |                    |                                       | Nije realizovano                                                                                                                                             |
| 24.   | Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza.        | 6.045.800,00                                       | 800.000,00                    | 20.400,00<br>8.753,01          | 29,153.01                                |                    |                                       | Usluge PRO-CON-a i održavamje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog grad. kolektora. U toku tender za izbor izvođača radova za PPOV-a „projek. i izgradi”. |
| 25.   | Izgradnja glavnog kanizacionog kolektora od zgrade „Petoljetka“ do rijeke Lješnice. | 220.000,00                                         | 180.000,00                    | 140.000,00                     | 140.000,00                               |                    |                                       | Realizacija u toku                                                                                                                                           |
| 26.   | Izgradnja privrem. azila za napuštene životinje                                     | 400.000,00<br>(Procij. vrijedn.)                   | 200.000,00                    | 28.493,07                      | 28.493,07                                |                    |                                       | Realizacija u toku                                                                                                                                           |

| R.br. | PROJEKAT                                                                                                                                  | Planirana<br>investicija za<br>period 2022-<br>2026 god. ( € ) | Potrebna<br>sredstva u<br>2024.god. | Ukupno<br>realizovano u<br>2024.god. | Državni Budžet<br>i Budžet JLS za<br>2024.god. | Kreditno<br>zaduženje | Ostali izvori<br>finansiranja<br>i donacije | NAPOMENA                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 27.   | Polupodzemni kontejneri<br>za komunalni otpad od<br>5m³.                                                                                  | 50.000,00                                                      | 50.000,00                           | 53.781,00                            | 53.781,00                                      |                       |                                             | Realizovano.                                                 |
| 28.   | Ukupno planirani radovi<br>na zamjeni ventila,<br>armature, fittinga, AB<br>šahiti, cjevovoda vezanih<br>za javno vodosnabdije-<br>vanje. | 250.000,00                                                     | 82.900,00                           | 88.915,22                            | 88.915,22                                      |                       |                                             | Realizovano.<br>DOO<br>„Vodovod<br>Bistrica“<br>Bijelo Polje |
| 29.   | Ukupno planirani radovi<br>na zamjeni vodomjera.                                                                                          | 100.000,00                                                     | 33.944,62                           | 40.551,58                            | 40.551,58                                      |                       |                                             | Realizovano.<br>DOO<br>„Vodovod<br>Bistrica“<br>Bijelo Polje |
| 30.   | Ukupno planirani radovi<br>na gradskoj<br>kanalizacionoj mreži.                                                                           | 60.000,00                                                      | 19.725,00                           | 19.725,00                            | 19.725,00                                      |                       |                                             | Realizovano.<br>DOO<br>„Vodovod<br>Bistrica“<br>Bijelo Polje |
| 31.   | Nabavka novih rampi u<br>gradskoj garaži.                                                                                                 | 60.000,00                                                      | 60.000,00                           | 71.262,95                            | 71.262,95                                      |                       |                                             | Realizovano.                                                 |
|       | <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                            | <b>64.814.611,00</b>                                           | <b>25.119.197,57</b>                | <b>24.687.557,12</b>                 | <b>23.923.321,48</b>                           |                       | <b>764.235,64</b>                           | <b>98,28 %</b>                                               |

## **5. ZAKLJUČAK**

Zaključno sa 2024. godinom od ukupno 31 projekta predviđenih za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 20 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 11 projekata nijesu realizovani. Za neke projekte iz tabele u toku je priprema tehničke dokumentacije ili pripreme za objavu tendera. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2024. godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom Opštine Bijelo Polje za 2025. godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima, gdje je od planiranih 25.119.197,57 € u 2024.godini realizovano 24.687.557,12 € ili 98,28%, za period 01.01.2024. god. do 31.12.2024. godine.

**Bijelo Polje,**

**Br. 01-019/25-591**

**23.04.2025.god.**

**Koordinator Konsultativne grupe**

**Fahrudin Begović**